

Nieuwsbrief 2,  
30 september 2019



## Huisvesting Da Costaschool Elspeet

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken aangaande de nieuwbouw van onze school en de gymzaal.

### **Project**

Met de gemeente is overeengekomen dat zij bouwheer worden voor dit nieuwbouwproject. Dit betekent dat de gemeente het bouwproces aanstuurt. Om de inspraak van onze school te garanderen is een projectorganisatie opgezet waarbij een projectgroep en stuurgroep zijn ingesteld. De projectgroep bereidt adviezen voor, de stuurgroep neemt besluiten over de adviezen. In beide groepen zit een vertegenwoordiging van de gemeente en de school.

### **Ontwerp**

De gemeente heeft in overleg met de school een architect op basis van een schetsontwerp geselecteerd. Voor het winnende ontwerp is de architect de opdracht gegeven dit uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp van de architect is inmiddels gereed. Hieronder zit u een impressie van het voorlopige ontwerp van de school.





### **Aanbesteding**

Op dit moment is de gemeente druk bezig met de aanbesteding van dit nieuwbouwproject. De aanbesteding bestaat uit twee onderdelen: de technische installaties en het bouwkundige deel. De aanbesteding is begonnen met het technische deel omdat dit onderdeel van het project als heel belangrijk wordt aangemerkt. Wij willen de beste klimaat- en techniekoplossingen voor de school zonder beperkt te worden door een bouwkundige 'schil'. De eerste informatieronden hebben inmiddels plaatsgevonden. Er zijn een drietal rondes geweest en van de zes aangeschreven partijen zijn er op dit moment nog twee in de race. Met deze twee bedrijven zal op 10 oktober a.s. op school gesproken worden over de wensen van de school als toekomstige gebruiker van het nieuwe gebouw.

### **Planning**

De planning die we u in mei met u hebben gecommuniceerd wordt nog steeds gevolgd. Dit betekent dat binnenkort ook gestart wordt met de aanbesteding van het bouwkundige deel van het nieuwbouwproject. Er heeft intussen een archeologisch onderzoek en een fauna en flora onderzoek plaatsgevonden. Beide onderzoeken krijgen nog een vervolg. Verwacht wordt dat deze activiteiten en wat daar uit voort komt geen vertraging in de beoogde planning zal opleveren.

In het najaar van 2020 zal er worden begonnen met de sloop van de oude school en daarna start de bouw van de nieuwe school. We hopen in augustus 2021, bij de start van het schooljaar 2021-2022, het nieuwe gebouw in gebruik te nemen.

### **Tijdelijke huisvesting**

Omdat we gedurende de bouwperiode geen gebruik kunnen maken van onze huidige locatie, wordt door de gemeente tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Deze tijdelijke huisvesting zal staan op het grasveldje voor de Boaz-Jachinschool aan de Staverdenseweg. De noodlokalen zullen in november /december 2019 worden geplaatst omdat de Boaz-Jachinschool in januari 2020 start met renovatiewerkzaamheden aan hun schoolgebouw. In juni 2020 is de renovatie van de Boaz-Jachin klaar. Bij de start van het schooljaar 2020-2021 zullen wij intrek nemen in de tijdelijke huisvesting. Er zullen concrete afspraken met de Boaz-Jachin worden gemaakt over het gebruik van het schoolplein en de schooltijden. We zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen.